



Aktueller Stand im Irrgarten

August 2012

90% der Wege
sind verlegt



60% der Hecken
sind gepflanzt



Offene Arbeiten:

- Hügel in der Mitte modellieren und bepflanzen.
- Unkrautschutzfolie einbringen. Heckenpflanzen stäben.
- Zuleitung von Wasser und Strom. Zapfstelle im Zentrum und ausserhalb.
- Restliche Wege verlegen und zuführenden Weg gestalten.
- Fläche zwischen Irrgarten und Wellenweg/Wasserspielplatz anfüllen (restl. Erddepots verteilen).
- Restliche Hecken einpflanzen.

▪ **Voraussichtliche Fertigstellung Ende September 2012**

